



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568)

บัญชีสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยกเลิก	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๔	๑๑	๐	๒๔
รวม	๙	๔	๑๑	๐	๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓ ๑ ๐ ๑	๐ ๐ ๐ ๐	๑ ๒ ๒ ๑	๐ ๐ ๐ ๐	๔ ๓ ๒ ๒
รวม	๕	๐	๖	๐	๑๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงานการเกษตร ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐ ๐	๑ ๐	๐ ๒	๐ ๐	๑ ๒
รวม	๐	๑	๒	๐	๓

บัญชีสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยกเลิก	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๔.๑ แผนงานการเกษตร ๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐ ๐	๐ ๐	๒ ๐	๐ ๐	๒ ๐
รวม	๐	๐	๒	๐	๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕.๑ แผนงานการศึกษา ๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒ ๓ ๐	๓ ๑ ๐	๑ ๐ ๑	๐ ๐ ๐	๖ ๔ ๑
รวม	๕	๔	๒	๐	๑๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑ ๐	๐ ๐	๕ ๐	๐ ๐	๖ ๐
รวม	๑	๐	๕	๐	๖
รวมทั้งสิ้น	๒๐	๙	๒๘	๐	๕๗

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวนอน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	-	-	✓	-	๔๕๕,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง-หนองกุ่ม ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม.	✓	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง ๕ มี.ค.๖๘
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ดอกรัก - จุฬามณี หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตรม.	-	✓	-	-	๘๐๖,๐๐๐	๖๘๕,๑๐๐	๑๒๐,๙๐๐	กองช่าง ๒๔ ก.พ.๖๘ - ๒๕ เม.ย.๖๘
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางขาม - จุฬามณี หมู่ที่ ๘ บ้านรางขาม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	✓	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๕ มี.ค.๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงกา-ร	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายส่วย – บ้านโชคประกอบ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุดหม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	-	-	✓	-	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดั่ง – ทางแทรกเตอร์ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดั่ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตรม.	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๕ มี.ค.๖๘
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดั่ง – หินลับ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดั่ง	กว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๘๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๑.๕๐ ตรม.	-	-	✓	-	๒๓๘,๐๐๐	-	๒๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวไร่บ้านนายเอียด ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดั่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตรม.	-	-	✓	-	๑๘๑,๐๐๐	-	๑๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากลำห้วย ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแก้ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๕ มี.ค.๖๘
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขาดำ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลับ	กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตรม.	-	-	✓	-	๓๐๓,๐๐๐	-	๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายรวกแหลม - เขาเสือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตรม.	-	-	✓	-	๔๙๓,๐๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหลังโรงงานไม้รวก ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๖๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตรม.	✓	-	-	-	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๐	กองช่าง ๖ มี.ค.๖๘
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ่อขยะ - บ้านนางชูศรี ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๓๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตรม.	✓	-	-	-	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๐	กองช่าง ๖ มี.ค.๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านนายเอง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๒๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตรม.	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๑๕ มี.ค.๖๘
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยพุมหาด ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแจ้ง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตรม.	-	-	✓	-	๔๙๗,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านผู้พันสกล หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตรม.	-	-	✓	-	๑๔๒,๐๐๐	-	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑๗	ก่อสร้างถนนน้ำล้น บริเวณห้วยน้ำตาหมาน - ผาลาด หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลับ	กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตรม.	-	-	✓	-	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเปี้ย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน	-	-	✓	-	๕๖,๐๐๐	-	๕๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างระบบประปา แบบหอดึงเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองจิก	ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร	-	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๖ มี.ค.๖๘ - ๕ พ.ค.๖๘
๒๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอดึงเหล็ก บริเวณบ่อสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านเสาหงส์	ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร	-	✓	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง ๓๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ พ.ค.๖๘
๒๑	เจาะบ่อบาดาล บริเวณซอยตำนิว หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	งานก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	✓	-	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	เจาะบ่อบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านนางแบ่ง พันธุ์กุล หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุท	งานก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	-	✓	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง ๓๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ พ.ค.๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๒๓	เจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังประปา บริเวณกลุ่มรางอีแต่ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม ๒๔	งานก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๑๒ มี.ค.๖๘
๒๔	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม สายด่านป่าไม้ – หินลับ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลับ	ขนาดกว้าง ๑.๕ x ๑.๕ x ๑ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง ๕ มี.ค.๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขต อบต.หนองกุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการในการเยียวยาและ ฟื้นฟูรวมทั้งการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด ๘ เม.ย. ๖๘
๓	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอบ่อพลอย	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด ๒๑ พ.ย. ๖๗
๔	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด ๒๕ มี.ค. ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนา วรขัตติยราชนารี (ฉีดวัคซีนและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดซื้อและอุปกรณ์ ในการฉีด	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๗๖๐	๔๐,๒๔๐	สำนักปลัด ๒๗ มี.ค.๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนา วรขัตติยราชนารี (สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนตามโครงการ พระราชดำริ	-	-	✓	-	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อม และซ้อมแผนป้องกันในการ ปฏิบัติงาน	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้	เพื่อให้คณะผู้บริหาร ผู้นำ ท้องถิ่น ท้องที่ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้อง ได้นำความรู้มาปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ๒๔ ธ.ค.๖๗
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพกลุ่มสตรีในตำบล	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มสตรีในตำบล	-	-	✓	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการต่อยอด โครงการ โรงเรียนชาวนายุคใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้า มาเรียนรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกรเพื่อให้ ประสบความสำเร็จในการ ประกอบอาชีพสามารถลด ต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ ผลผลิต และพัฒนาผลผลิต	-	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๔๙๐	๘,๕๑๐	สำนักปลัด ๑๖ ม.ค.๖๘ - ๙ มี.ค.๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการต่อยอด โครงการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	เพื่อเป็นการนำวัตถุดิบจากผล ผลิตในชุมชนแปรรูปสร้าง มูลค่า	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการต่อยอด โครงการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบก	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ผลผลิต สามารถนำมาบริโภคใน ครัวเรือนหรือจำหน่าย	-	-	✓	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แสดงความจงรักภักดี และให้เข้าใจถึงความ สำคัญของพันธุกรรมพืช	-	-	✓	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติฯ	เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรม	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๓๕๐	๗๙,๖๕๐	กองการศึกษา ๑๔ ม.ค.๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	✓	-	๑๕๖,๖๐๐	-	๑๕๖,๖๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - ค่าจัดการเรียนการสอน	-	✓	-	-	๒๓๖,๖๔๐	๒๑๑,๐๐๔	๒๕,๖๓๖	กองการศึกษา ๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - ค่าอาหารกลางวัน ๓ ศูนย์	-	✓	-	-	๑,๐๕๕,๔๐๐	๓๘๔,๗๑๔	๖๗๓,๖๘๖	กองการศึกษา ๒ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - อาหารกลางวัน จำนวน ๘ แห่ง	-	✓	-	-	๕,๑๕๗,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔,๐๕๗,๐๐๐	กองการศึกษา ๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘
๖	อุดหนุนจ้างครูพี่เลี้ยง	เพื่อมีการบุคลากร การศึกษาเพียงพอ	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ๒๒ ต.ค.๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ตำบลยาเสพตติ “หนองกุ่มเกมส์”	เพื่อให้เกิดความสามัคคี	✓	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ๒๐ ธ.ค.๖๗
๒	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ พบปะสังสรรค์	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส พบปะสังสรรค์		✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา ๑๓ เม.ย.๖๘
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อพลอย	ตามโครงการจัดงานพิธี ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ๒๙ พ.ย.๖๗
๔	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบล หนองกุ่ม	เพื่อการแข่งขันกีฬา “มิตรภาพเกมส์”	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ๑๙ พ.ย.๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการทาสีอาคาร และรั้ว ศพด.ทุ่งมะสัง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง	เพื่อให้เกิดความสวยงาม	-	-	✓	-	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้องค์กรได้มีการจัดการ ที่ดี	-	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อจ่ายอุดหนุน อปท. ตามศูนย์ปฏิบัติการร่วม	✓	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด ๒๙ พ.ย. ๖๗
๓	โครงการมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับ ความประพฤติของข้าราชการ ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน ดำเนินการ/ ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	
๕	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	เพื่อแสดงถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหา ษัตริย์	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อแสดงถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหา ษัตริย์	-	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด