



# รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567)

---

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยกเลิก	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๐	๑๘	๒	๒๘
<b>รวม</b>	<b>๘</b>	<b>๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๒</b>	<b>๒๘</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑	๑	๐	๔
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๐	๒	๐	๓
๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๓	๐	๓
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑	๐	๑	๐	๒
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	<b>๗</b>	<b>๐</b>	<b>๑๒</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> ด้านเศรษฐกิจ					
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๐	๐	๒	๐	๒
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๐	๑	๐	๐	๑
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ยกเลิก	จำนวน โครงการ ทั้งหมด
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>					
<b>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๒	๐	๒
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๒</b>
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>					
<b>ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๒	๓	๐	๐	๕
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๐	๒	๐	๕
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๓</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๑๐</b>
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>					
<b>ด้านการบริหารจัดการ</b>					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๐	๔	๐	๗
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๐</b>	<b>๔</b>	<b>๐</b>	<b>๗</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๐</b>	<b>๕</b>	<b>๓๕</b>	<b>๒</b>	<b>๖๒</b>

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดการญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวกแหลม ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตร.ม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๔๗ ม.	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเล่าไก่ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๕๐ ม.	๔๘๙,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดง - หนองกุ่ม ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๕๐ ม.	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	-	
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๐๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๐๕ ม.	๓๔๐,๐๐๐	-	๓๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ดอกกรัก ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๔๗ ม.	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าลานมัน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านรางขาม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๕๗ ม.	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรางกระโดน ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุก	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๖๖ ม.	๔๗๖,๐๐๐	-	๔๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงขอบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุพรหม	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๗๖ ม.	๔๙๑,๐๐๐	-	๔๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - วังดั่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดั่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๕ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๖๗ ม.	๔๗๔,๐๐๐	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน - หินลับ ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดั่ง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๗๖ ม.	๔๘๘,๐๐๐	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากลำห้วย ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแก้ว	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๗๖ ม.	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาตาหัง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลับ	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๔๐ ม.	๔๘๘,๐๐๐	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๑๓.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ่อขะยะ - บ้านนางชูศรี หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๔๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๗๔๐ ม.	๔๙๓,๐๐๐	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๑๔.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเสาหงส์ - ท้าว ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านเสาหงส์	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๓๘๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	-	
๑๕.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายห้วยพุมหาด ต่อจากเดิม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแจง	กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๐๘ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๗๑๘ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	-	
๑๖.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายไร่ดอกรัก - จุฬามณี หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๕๗ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๒ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๗๕๗ ม.	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๑๗.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยสามัคคีธรรม ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๒๓๐ ม.	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๑๘.	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายไร่มหาวิทย์ - หุบแจง หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลับ	กว้าง ๖ ม. ยาว ๖๓๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๖๓๕ ม.	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑๙.	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปลงพื้นที่ ศพต.บ้านหนองกระทุ่ม	ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร	มีอ่างล้างหน้าและแปลงพื้นที่	๒๙,๗๐๐	-	๒๙,๗๐๐	-	-	✓	-	-	
๒๐.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก - ซาฟารีปาร์ค หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองจิก	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๑๘ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๖ ตรม.	ถนนได้รับการพัฒนา ๑๑๘ ม.	๔๖๑,๐๐๐	-	๔๖๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒๑.	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวกแหลม - เขาเสือ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม	วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	การคมนาคมสะดวก	๑๗,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒๒.	ขยายเขตประปาบ้านจำเริญ - บ้านนายจิริยุทธ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	ท่อประปา ๓ นิ้ว จำนวน ๒๙๐ ท่อน พร้อมอุปกรณ์	มีน้ำใช้เพียงพอ	๒๒๑,๐๐๐	-	๒๒๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒๓.	เจาะบ่อบาดาลบริเวณกลุ่มบ้านหอมอาร์ต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	จำนวน ๑ บ่อ	มีน้ำใช้เพียงพอ	๒๐๒,๗๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๗๐๐	✓	-	-	-	-	
๒๔.	เจาะบ่อบาดาลบริเวณกลุ่มบ้านลุงอาจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม	จำนวน ๑ บ่อ	มีน้ำใช้เพียงพอ	๑๕๒,๐๐๐	-	๑๕๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	
๒๕.	เจาะบ่อบาดาลบริเวณหอดังประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม	จำนวน ๑ บ่อ	มีน้ำใช้เพียงพอ	๑๕๒,๐๐๐	-	๑๕๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๒๖.	วางท่อประปาหมู่บ้านสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม	ท่อประปา ๓ นิ้ว จำนวน ๘๐ ท่อน ท่อประปา ๒ นิ้ว จำนวน ๒๑ ท่อน	การคมนาคม สะดวก	๑๐๙,๕๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒๗.	วางท่อประปาหมู่บ้านสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม	ท่อประปา ๒ นิ้ว จำนวน ๑๓๓ ท่อน	การคมนาคม สะดวก	๕๐,๘๐๐	-	๕๐,๘๐๐	-	-	✓	-	-	
๒๘.	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม	กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	มีน้ำใช้เพียงพอ	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สังคมและสงเคราะห์  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต อบต.หนองกุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการในการเยียวยาและฟื้นฟูรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สามารถช่วยเหลือประชาชนได้	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๗๕๐	๒๙,๒๕๐	-	✓	-	-	-	
๓.	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปอพลอย	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	
๔.	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี (ฉีดวัคซีนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการฉีดวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด	มีการจัดซื้อ และอุปกรณ์ ในการฉีด	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๗๖๐	๔๐,๒๔๐	✓	-	-	-	-	-	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี (สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	มีการสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนตามโครงการ พระราชดำริ	อุดหนุน ตามโครงการฯ	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑.	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	อปพร.ได้รับความรู้และเพิ่มศักยภาพ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒.	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มศักยภาพและพร้อมทั้งรับมือภัยพิบัติ	เพิ่มศักยภาพและพร้อมทั้งรับมือภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๓.	ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ อปพร. มีความพร้อมและซ้อมแผนป้องกัน ในการปฏิบัติงาน	มีความพร้อมและซ้อมเพื่อป้องกัน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีในตำบล	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในตำบล	ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒.	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้	เพื่อให้คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องได้นำความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้รับความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๘,๓๖๐	๒๘๑,๖๔๐	✓	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑.	โครงการโรงเรียนชานายุคใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต และพัฒนาผลผลิต	เกษตรกรพื้นที่ได้เรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนฯ	๗๐,๐๐๐	๕๗,๕๓๖	๑๒,๔๖๔	-	✓	-	-	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑.	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	เพื่อเป็นการนำวัตถุดิบจากผลผลิตในชุมชนแปรรูปสร้างมูลค่า	มีการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อสร้างรายได้	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒.	โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบก	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ผลผลิตสามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่าย	มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ป่าฟู ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑.	อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แสดงความจงรักภักดี และให้เข้าใจถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช	เข้าใจถึง พันธุกรรมพืช ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรม	เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๘๐	๑๑๐,๙๒๐	✓	-	-	-	-	-	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นและได้รับประโยชน์	๔๐๔,๙๕๐	๒๑๒,๙๗๖	๑๙๑,๙๗๔	-	✓	-	-	-	-	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - ค่าอาหารกลางวัน ๓ ศูนย์	เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นและได้รับประโยชน์	๑,๑๔๖,๖๐๐	๖๕๔,๖๔๒	๔๙๑,๙๕๘	-	✓	-	-	-	-	
๔.	อุดหนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)	เพื่ออุดหนุนโครงการฯ - อาหารกลางวัน จำนวน ๘ แห่ง	เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นและได้รับประโยชน์	๕,๑๗๓,๒๐๐	๒,๑๘๓,๑๗๗	๒,๙๙๐,๐๒๓	-	✓	-	-	-	-	
๕.	อุดหนุนจ้างครูพี่เลี้ยง	เพื่อมีการบุคลากรการศึกษาเพียงพอ	เด็กได้รับการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	-	



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ , การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด “หนองกุ่มเกมส์”	เพื่อให้เกิดความสามัคคี	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและเกิดความสามัคคี	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	-	
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์	มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม พบปะพูดคุยกัน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	
๓.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปอดลอย	ตามโครงการจัดงานพิธีประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่รัฐบาลกำหนด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	-	
๔.	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองกุ่ม	เพื่อการแข่งขันกีฬา “มิตรภาพเกมส์”	เด็กมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	-	
๕.	ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	ส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้องค์กรได้มีการจัดการที่ดี	มีระบบการจัดการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	เพื่อจ่ายอุดหนุน อปท. ตามศูนย์ปฏิบัติการร่วม อปท.	ประชาชนได้รับความสะดวก	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	-	
๓	โครงการมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม	เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	มีการปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	แสดงถึงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-	
๕.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	แสดงถึงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๖.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	แสดงถึงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๗.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มร่วมกับหน่วยงานอื่น	เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายจังหวัด	มีการปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑๐,๐๐๐	๙,๓๔๐	๖๖๐	✓	-	-	-	-	