



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2565

(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | | | | |
| ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๙ | - | ๓,๗๗๙,๐๐๐ | - |
| รวม | ๙ | - | ๓,๗๗๙,๐๐๐ | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | | | |
| ๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๒ | - | ๒๕,๐๐๐ | - |
| ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - |
| ๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๑ | - | ๒๓,๔๔๐ | - |
| ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - |
| ๒.๕ แผนงานงบกลาง | - | - | - | - |
| รวม | ๓ | - | ๔๘,๔๔๐ | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ | | | | |
| ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - |
| ๓.๒ แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | |
| ๔.๑ แผนงานการเกษตร | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | |
| ๕.๑ แผนงานการศึกษา | ๑ | - | ๗๐,๐๐๐ | - |
| ๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - |
| รวม | ๑ | - | ๗๐,๐๐๐ | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ | | | | |
| ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป | ๑ | - | ๓๐,๐๐๐ | - |
| ๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | ๑ | - | - | - |
| รวม | ๒ | - | ๓๐,๐๐๐ | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๕ | - | ๓,๙๒๗,๔๔๐ | - |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวนอน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกุ่ม | หมู่ที่ ๑ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดนัด ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง | หมู่ที่ ๓ | ๒๕๙,๐๐๐ | ๒๕๘,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งมะสัง | หมู่ที่ ๓ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๓๑๙,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๔. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาหงส์-หนองโพธิ์ ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๔ บ้านเสาหงส์ | หมู่ที่ ๓ | ๔๗๙,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๕. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง - ท่าว่า ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแดง | หมู่ที่ ๕ | ๔๘๙,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๖. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยท้องแมว หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแจง | หมู่ที่ ๖ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๔๙๖,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๗. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแทรกเตอร์ เชื่อม แก่งเสี้ยน ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ | หมู่ที่ ๗ | ๔๘๙,๐๐๐ | ๔๘๘,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๘. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดรางขาม ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๘ บ้านรางขาม | หมู่ที่ ๘ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๙. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางกระโดน ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุก | หมู่ที่ ๙ | ๔๘๒,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๐. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาวหัววัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านพุพรหม | หมู่ที่ ๑๐ | ๔๙๒,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๑๑. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านวังดั่ง - หินลับ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังดั่ง | หมู่ที่ ๑๑ | ๔๘๕,๐๐๐ | ๔๘๔,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๑๒. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่ - เนินตุม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแหลม | หมู่ที่ ๑๒ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๓. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ช่วยเล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแก้ว | หมู่ที่ ๑๓ | ๔๘๕,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๔. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหุบสะพานเลือก หมู่ที่ ๑๔ | หมู่ที่ ๑๔ | ๔๙๒,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|----------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๕. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลพ่อปู่หินลับ ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหินลับ | หมู่ที่ ๑๕ | ๔๙๓,๐๐๐ | ๔๙๒,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๑๖. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน-ไปไร่ตองหนึ่ง ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองจิก | หมู่ที่ ๑๖ | ๔๙๖๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๗. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัย - นายเล็ก ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระทุ่ม | หมู่ที่ ๒ | ๔๙๓,๐๐๐ | ๐ | กองช่าง | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๘. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติ ต่อจากเดิม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาพุก | หมู่ที่ ๙ | ๒๗๓,๐๐๐ | ๒๗๒,๐๐๐ | กองช่าง | | ✓ | | ✓ | |
| ๑๘ โครงการ | | | | ๓,๗๗๙,๐๐๐ | | | | | | |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอป้อพลอย | อ.ป้อพลอย | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | | ✓ | | ✓ | |
| ๒ | อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี | อ.ป้อพลอย | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัด | | ✓ | | ✓ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า | หมู่ที่ ๑-๑๖ | ๑๐๔,๕๘๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |
| ๒ | อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | หมู่ที่ ๑-๑๖ | ๓๒๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑. | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | หมู่ที่ ๑-๑๖ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |
| ๒. | ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ | หมู่ที่ ๑-๑๖ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |
| ๓. | รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๓,๔๔๐ | สำนักปลัด | | ✓ | | ✓ | |
| ๔. | รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | ✓ | | | ✓ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการรณรงค์การคัดแยก ขยะ(รีไซเคิล) | ตำบล หนองกุ่ม | ๒๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๘๐,๐๐๐ | ๓๑,๐๐๐ | สำนักปลัด | ✓ | | | ✓ | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๒๐,๓๘๖,๘๐๐ | ๘,๒๕๒,๒๐๐ | สำนักปลัด | ✓ | | | ✓ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๔,๓๓๙,๒๐๐ | ๒,๐๐๑,๒๐๐ | สำนักปลัด | ✓ | | | ✓ | |
| ๔ | สนับสนุนงบประมาณสมทบ กองทุน สปสช. | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๓๗๐ | สำนักปลัด | ✓ | | | ✓ | |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|--|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๒๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |
| ๒ | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติฯ | ตำบล หนองกุ่ม | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | | ✓ | ✓ | |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๔,๔๔๐,๐๐๐ | ๑,๙๔๔,๖๐๐ | กอง การศึกษา | ✓ | | | ✓ | |
| ๒ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ตำบล หนองกุ่ม | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |
| ๓ | โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ | ตำบล หนองกุ่ม | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |
| ๔ | อุดหนุนจ้างครูพี่เลี้ยง | โรงเรียนสังกัด ตำบล หนองกุ่ม | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | กอง การศึกษา | | ✓ | | ✓ | |
| ๕ | อุดหนุนโครงการจัดงาน แข่งขันกีฬามิตรภาพเกมส์ | ตำบล หนองกุ่ม | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |
| ๒ | โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |
| ๓ | อุดหนุนสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี | - | ๕,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |
| ๔ | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ่อพลอย | - | ๒๕,๐๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา | | | ✓ | ✓ | |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | สถานที่ ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | | | รอบการรายงาน | |
|--------------|---|----------------------|----------|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการฝึกอบรม/การประชุม ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ระดับ ตำบล | หมู่ที่ ๑ - ๑๖ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด | | ✓ | | ✓ | |